CO

COVA - TALLER & LLANTERA

Centro Automotriz y Llantera Especializada

RFC: COV2201019A1

Sucursal: Matriz Cova Tires & Service (MTY-01)

Av. Gonzalitos 405, Monterrey, N.L. +528180001122

www.tallertrack.com

ORDEN DE SERVICIO

#2001

Ingreso: **27 oct 2026, 04:38 p.m.**

Bahía / Rampa: **Rampa 2 - Alineación & Suspensión**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre / Razón Social: **Ing. Roberto Garza Elizondo**

Teléfono: **81 8392 4410** RFC: **GAER840512MN9**

Correo: roberto.garza@grupo-regio.com

Empresa / Flotilla: **Transportes y Logística Regiomontana S.A.**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Unidad: **Toyota RAV4 XLE (2021)**

Placas: **SZK-492-C** Color: **Plata Metálico**

VIN / Serie: **2T3P1RFV5MC198420**

Medida OEM: **225/65R17**

KILOMETRAJE INGRESO
62,500 km

NIVEL DE COMBUSTIBLE
Vacío 1/4 1/2 **3/4** Lleno

TÉCNICO ESPECIALISTA
Carlos Mendoza

ESTATUS DE ORDEN
Listo para Entrega • Control de Calidad Aprobado

INVENTARIO DE RECEPCIÓN:

- [x] Llanta de refacción
- [x] Gato y herramienta
- [x] Tarjeta de circulación
- [ ] ~~Objetos de valor retirados~~
- [x] Llave / Birlo de seguridad

SOLICITUD / FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Cliente reporta vibración en volante a más de 80 km/h, desgaste disparejo en llantas delanteras y golpe seco en baches del lado derecho. Solicita cotización de neumáticos nuevos y revisión de suspensión.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE TALLER

1. Desgaste en banda de rodadura de los 4 neumáticos al límite de seguridad (3mm con resequedad). Requiere reemplazo.
2. Amortiguador delantero derecho reventado con fuga total de fluido hidráulico.
3. Terminal de dirección exterior izquierda con holgura axial de 3mm (se cotiza; cliente decide no realizarla en esta visita y diferirla para su próximo servicio).

INSPECCIÓN DIGITAL MULTIPUNTO (DVI)

● 1 Bien ● 1 Precaución ● 2 Urgente

URGENTE	**4 Neumáticos 225/65R17**	(Neumáticos y Rines)	Desgaste en banda de rodadura en 3mm con resequedad en piso y ...
URGENTE	**Amortiguador Delantero Derecho**	(Suspensión Delantera)	Amortiguador con derrame total de fluido hidráulico visible en vást...
ATENCIÓN	**Terminal de Dirección Exterior Izquierda**	(Dirección y Ejes)	Juego axial moderado (3mm) y guardapolvo fisurado. Puede acelerar d...
OK	**Balatas y Discos Delanteros / Traseros**	(Frenos)	Balatas con 75% de vida útil, superficie de discos sin ceja ni cristaliz...

DESGLOSE DE SERVICIOS, REFACCIONES Y NEUMÁTICOS AUTORIZADOS

APROBADO PARA EJECUCIÓN

TIPO	CONCEPTO / NÚMERO DE PARTE	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Mano de Obra	Alineación 3D por Computadora y Balanceo (4 Ruedas) Alineación láser 3D y balanceo dinámico de 4 neumáticos nuevos con plomos ecológicos.	1	$850.00	**$850.00**
Mano de Obra	Reemplazo e Instalación de Amortiguador Delantero (Mano de Obra) Instalación y apriete a especificación OEM de amortiguador delantero derecho.	1	$650.00	**$650.00**
Refacción	Amortiguador Delantero Derecho Gas-A-Just P/N: KYB-553382 • Prov: Refaccionaria del Norte / KYB OEM	1	$2,450.00	**$2,450.00**
Neumático	Michelin Primacy 4+ 225/65 R17	4	$3,450.00	**$13,800.00**

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA:

Garantía de 30 días o 1,000 km en mano de obra. Neumáticos sujetos a póliza del fabricante contra defectos de manufactura. Refacciones con garantía según fabricante. Las partidas diferidas y no autorizadas por el cliente quedan bajo responsabilidad del usuario al retirar y operar el vehículo en dichas condiciones.

Subtotal antes de IVA:	$15,301.72
IVA (16% incluido):	$2,448.28
GRAN TOTAL AUTORIZADO:	**$17,750.00 MXN**
Presupuesto Diferido (No cobrado hoy):	+$1,340.00 MXN
Total Abonado / Pagado:	$0.00
Saldo Pendiente a Liquidar:	**$17,750.00**

TRABAJOS RECOMENDADOS / COTIZADOS NO AUTORIZADOS EN ESTA VISITA (DIFERIDOS)

POSPUESTO PARA PRÓXIMA VISITA

TIPO	CONCEPTO / DIAGNÓSTICO TÉCNICO	CANT.	P. COTIZADO	IMPORTE COTIZADO	ESTATUS
Mano de Obra	Reemplazo de Terminal de Dirección (Mano de Obra) *Cotizado al cliente ($450 MO + $890 Refacción). Declinado por el cliente en esta visita; programado para próxima afinación.*	1	$450.00	**$450.00**	No Comprado / Diferido
Refacción	Terminal de Dirección Exterior Izquierda P/N: MOOG-ES800921 • Prov: Refaccionaria del Norte / MOOG	1	$890.00	**$890.00**	No Comprado / Diferido

Nota de Deslinde Técnico: Se informó formalmente al cliente sobre la holgura y desgaste en las partidas diferidas. El cliente decidió posponer el servicio en esta visita. Este importe NO está incluido en el saldo a pagar hoy.

Presupuesto Diferido Informativo: $1,340.00 MXN

Presupuesto y Condiciones Autorizadas Digitalmente por el Cliente

Firmado por: **Ing. Roberto Garza Elizondo** el 27/10/2026, 8:38:48 p.m.

FIRMA DIGITAL VERIFICADA

Ing. Roberto Garza Elizondo

Acepto inventario de recepción, presupuesto autorizado y tomo conocimiento de las partidas recomendadas/cotizadas no autorizadas (diferidas).

Asesor de Servicio • Cova - Taller & Llantera

Recepción, Entrega y Control de Calidad (Matriz Cova Tires & Service)