COVA - TALLER & LLANTERA

Centro Automotriz y Llantera Especializada

RFC: COV2201019A1 Sucursal: Matriz Cova Tires & Service

Av. Gonzalitos 405, Monterrey, N.L. +528180001122

ORDEN DE SERVICIO **#2001**

Ingreso: **27 oct 2026, 04:38 p.m.** Rampa 2 - Alineación & Suspensión

CLIENTE

Ing. Roberto Garza Elizondo Tel: 81 8392 4410

RFC: GAER840512MN9

Flotilla / Empresa: **Transportes y Logística Regiomontana S.A.**

VEHÍCULO IDENTIFICADO

Toyota RAV4 XLE (2021) **SZK-492-C** Color: **Plata Metálico**

VIN: 2T3P1RFV5MC198420 OEM: 225/65R17

62,500 km Gas: **3/4** Técnico: **Carlos Mendoza**

INVENTARIO: ✓ Refacción ✓ Gato ✓ Tarjeta ~~Sin objetos~~ ✓ Birlo

FALLA / SOLICITUD REPORTADA

Cliente reporta vibración en volante a más de 80 km/h, desgaste disparejo en llantas delanteras y golpe seco en baches del lado derecho. Solicita cotización de neumáticos nuevos y revisión de suspensión.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE TALLER

1. Desgaste en banda de rodadura de los 4 neumáticos al límite de seguridad (3mm con resequedad). Requiere reemplazo.
2. Amortiguador delantero derecho reventado con fuga total de fluido hidráulico.
3. Terminal de dirección exterior izquierda con holgura axial de 3mm (se cotiza; cliente decide no realizarla en esta visita y diferirla para su próximo servicio).

INSPECCIÓN DVI: ● 1 Bien ● 1 Precaución ● 2 Urgente

Hallazgo clave: Amortiguador con fuga de aceite y terminal con holgura.

DESGLOSE DE SERVICIOS, REFACCIONES Y NEUMÁTICOS AUTORIZADOS

APROBADO PARA EJECUCIÓN

TIPO	CONCEPTO / REFERENCIA / MEDIDA	CANT.	P. UNITARIO	IMPORTE
Mano de Obra	Alineación 3D por Computadora y Balanceo (4 Ruedas) Alineación láser 3D y balanceo dinámico de 4 neumáticos nuevos con plomos ecológicos.	1	$850.00	**$850.00**
Mano de Obra	Reemplazo e Instalación de Amortiguador Delantero (Mano de Obra) Instalación y apriete a especificación OEM de amortiguador delantero derecho.	1	$650.00	**$650.00**
Refacción	Amortiguador Delantero Derecho Gas-A-Just P/N: KYB-553382 • Prov: Refaccionaria del Norte / KYB OEM	1	$2,450.00	**$2,450.00**
Neumático	Michelin Primacy 4+ 225/65 R17	**4**	$3,450.00	**$13,800.00**

PÓLIZA DE GARANTÍA:

Garantía de 30 días o 1,000 km en mano de obra. Neumáticos sujetos a póliza del fabricante contra defectos de manufactura. Refacciones con garantía según fabricante. Las partidas diferidas y no autorizadas por el cliente quedan bajo responsabilidad del usuario al retirar y operar el vehículo en dichas condiciones.

Subtotal antes de IVA:	$15,301.72
IVA (16% incluido):	$2,448.28
GRAN TOTAL AUTORIZADO:	**$17,750.00 MXN**
Saldo Pendiente a Liquidar:	**$17,750.00**

TRABAJOS RECOMENDADOS / COTIZADOS NO AUTORIZADOS (DIFERIDOS)

POSPUESTO PARA PRÓXIMA VISITA

TIPO	CONCEPTO / DIAGNÓSTICO TÉCNICO	CANT.	P. COTIZADO	IMPORTE	ESTATUS
Mano de Obra	Reemplazo de Terminal de Dirección (Mano de Obra) *Cotizado al cliente ($450 MO + $890 Refacción). Declinado por el cliente en esta visita; programado para próxima afinación.*	1	$450.00	**$450.00**	No Comprado
Refacción	Terminal de Dirección Exterior Izquierda P/N: MOOG-ES800921	1	$890.00	**$890.00**	No Comprado

Deslinde Técnico: Se informó formalmente sobre holgura/desgaste en partidas diferidas. El cliente pospone la reparación. No incluido en el total de hoy.

Presupuesto Diferido: +$1,340.00 MXN

Ing. Roberto Garza Elizondo

Acepto inventario de recepción, presupuesto autorizado y tomo conocimiento de partidas no autorizadas (diferidas).

Asesor de Servicio • Cova - Taller & Llantera

Control de Calidad y Entrega (Matriz Cova Tires & Service)